

**AULARIO DE E.S.O. PARA TRANSFORMAR EN C.P.I. EL C.R.A. "LA CABAÑETA", EN EL BURGO DE EBRO**

**10 MESES, 20 QUINCENAS, 300 DÍAS**

ACTIVIDADES	1ª QUIN	2ª QUIN	3ª QUIN	4ª QUIN	5ª QUIN	6ª QUIN	7ª QUIN	8ª QUIN	9ª QUIN	10ª QUIN	11ª QUIN	12ª QUIN	13ª QUIN	14ª QUIN	15ª QUIN	16ª QUIN	17ª QUIN	18ª QUIN	19ª QUIN	20ª QUIN
DEMOLICIONES, LEVANTADOS Y TRABAJOS PREVIOS	■	■													■	■				
MOVIMIENTO DE TIERRAS		■	■	■																
SANEAMIENTO			■	■	■									■	■					
CIMENTACIONES			■	■	■															
ESTRUCTURA				■	■	■	■	■	■	■										
ALBAÑILERIA								■	■	■	■	■	■							
CUBIERTA Y AISLAMIENTOS									■	■	■	■								
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS														■	■	■				
SOLIDOS Y ALICATADOS															■	■	■	■		
CARPINTERÍA EXTERIOR													■	■	■					
CARPINTERIA INTERIOR															■	■	■	■		
CERRAJERIA															■	■	■	■	■	■
VIDRIO															■	■	■	■		
INSTALACIÓN DE FONTANERIA												■	■	■			■	■	■	■
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN											■	■	■	■			■	■	■	■
INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN										■	■	■	■					■	■	■
INSTALACIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN														■	■	■			■	■
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA															■	■				
INSTALACIONES DE TRANSPORTE															■	■		■	■	■
INSTALACIÓN DE SEGURIDAD													■	■				■	■	■
PROTECCION CONTRA INCENDIOS																		■	■	■
PINTURA																	■	■	■	■
VARIOS																			■	■
SEGURIDAD Y SALUD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GESTIÓN DE RESIDUOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONTROL DE CALIDAD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PREVISIÓN MENSUAL		28.905,30	76.723,02		52.804,48		83.740,66		133.968,61		227.657,66		271.544,62		215.739,76		195.384,39		163.083,51	

